



# Obec KOKORY

751 05 Kokory 57

---

## Informace občanům

### PLÁNOVANÉ OPRAVY CEST PO VÝSTAVBĚ KANALIZACE

Vážení spoluobčané,

Ráda bych Vás touto formou seznámila s harmonogramem oprav cest **po vybudované kanalizaci** (místních komunikací, krajské silnice Kokory – Brodek u Přerova, krajské silnice Kokory – Rokytnice u Přerova a I/55).

Opravy budou rozděleny v letošním roce do 3 etap.

Plánované trasy oprav v etapě 2 a 3 se mohou ještě drobně měnit. Finální stav trasy 2 a 3 bude potvrzen v průběhu měsíce července.

#### I. Etapa

Přípravné práce **8.7. – 12.7.2019**

*Frézování rýh pro zapravení, vyrovnávání kanalizačních poklopů do konečné nivity cesty*

Práce na površích **15.7. – 2.8.2019**

*Asfaltování resp. konečné zapravení komunikace*

*Povrchy komunikací, u nichž se zpracovává projekt na kompletní opravu, budou upraveny dle potřeby.*

*Cesty, kde jsou žulové kostky, budou zapraveny jejich vyrovnáním.*

### **Plánované trasy oprav v této etapě:**

- Točna – pivovar
- Bytovky – komíny – Nová olomoucká
- Bučkovi – Nezhybovi
- Točna – k hlavní silnici – okolo Hospody u Souseda
- Od hlavní silnice – Lichnovští – Horákovi (V Koutě)
- Hasičská zbrojnice – Koneční
- Točna – mostek u Lenochového
- Markovi – kolem učiteláku – Vašicovi- Dostálovi – ulička k hřišti
- Od kapličky (Drexlerovi – konec Hliníku)

## **II. Etapa**

Přípravné práce                      **5.8. – 9.8.2019**

*Frézování rýh pro zapravení, vyrovnávání kanalizačních poklopů do konečné nivelity cesty*

Práce na površích                      **12.8. – 13.9.2019**

*Asfaltování resp. konečné zapravení komunikace*

*Povrchy komunikací, u nichž se zpracovává projekt na kompletní opravu, budou upraveny dle potřeby.*

*Cesty, kde jsou žulové kostky, budou zapraveny jejich vyrovnáním.*

### **Plánované trasy oprav v této etapě:**

- Točna – Pustá (Pflégerovi)
- Pflégerovi - Koutní
- Brodecká (od I/55 až k ZD Kokory)
- Pod kostelem (Havlíkovi – bývalé Klempířství Habáň)
- Za kostelem (Divilovi – stolárna)
- ZŠ – Netesalovi
- Obecní úřad – kostel (žulové kostky)
- Kozí ulička – zámková dlažba nad kozí uličkou

### III. Etapa

Přípravné práce                      **16.9. – 20.9.2019**

*Frézování rýh pro zapravení, vyrovnávání kanalizačních poklopů do konečné  
nivelety cesty*

Práce na površích                      **23.9. – 30.10.2019**

*Asfaltování resp. konečné zapravení komunikace*

*Povrchy komunikací, u nichž se zpracovává projekt na kompletní opravu, budou  
upraveny dle potřeby.*

*Cesty, kde jsou žulové kostky, budou zapraveny jejich vyrovnáním.*

#### **Plánované trasy oprav v této etapě:**

- Kazňov
- Haltýře (včetně všech bočních ulic) – rybník Altýř
- I/55 Olomoucká část (od bývalého přechodu pro chodce k práškové lakovně);  
směr od Olomouce
- I/55 Přerovská část (obrus obou pruhů vozovky); finální povrch jaro 2020
- Kaplička – směr Žeravice
- Kaplička – směr Rokytnice
- Metelkovi – Oherovi – Horákovi
- Pivovar – mlýn – Chalupovi
- Bytovky
- Obecní úřad – zdravotní středisko – Potraviny CBA
- Vrbí (Mostek přes Olešnici – točna)
- Pivovar (boží muka) – Mederovi
- Od učiteláku (trafostanice) – bývalá sušárna