Kanalizace a ČOV Kokory-uzavírky ulic květen, červen 2018 (stav k 28.05.2018)

p.č.	Název kanalizační stoky	začátek uzavírky	uzavírky a stav prací	poznámka
1	*STOKA B2-3*	*2.5.2018*	Provádí se protlak pod komunikací,provedeno cca 30% kanalizační stoky	*I/55*
2	*Čistírna odpadních .vod*	*2.5.2018*	Provedena skrývka,úprava pláně,čerpací studny .Provedeny výkopy pro usazovací nádrž	*areál ZD*
3	*STOKA Aa´´*	*10.5.2018*	Provedena spojovací šachta a cca 10%,kanalizační stoky	*Brodecká*
4	*Stoka A 1-1*	*10.5.2018*	Provedena spojovací šachta	*Brodecká*
5	*STOKA - A*	*15.5.2018*	Práce přerušeny z důvodů kolize se stávající kanalizací,úprava trasy odsouhlasena GP,zpracovává se změna PD	*Brodecká*
6	*Čerp.stanice č.3*	*15.5.2018*	75% stavební části ,přípojka NN provedena	*průjezdné (u rybníka)*
7	*STOKA - B2*	*28.5.2018*		*k poště*
8	*Čerp.stanice č.2*	*28.5.2018*	Přípojka NN provedena.	*u školy*
			uzavírky a stav prací od 1.6.2018	
9	*STOKA -B3*	*4.6.2018*		*Pustá neprůjezdná z nám.*
10				